

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

		1° AO 30° DIA	31° AO 60° DIA	61° AO 90° DIA	91° AO 105° DIA	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
1.0	DESPESAS PRELIMINARES	VALOR PREVISTO	13.759,88	-	-	-	13.759,88	-	13.759,88
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	VALOR PREVISTO	32.521,65	3.613,52	-	-	36.135,16	-	36.135,16
		PERCENTUAL PREVISTO	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
3.0	ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	15.846,69	47.540,07	15.846,69	-	79.233,46	-	79.233,46
		PERCENTUAL PREVISTO	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
4.0	PAREDES E PAINÉIS	VALOR PREVISTO	98.021,43	98.021,43	98.021,43	98.021,43	392.085,70	-	392.085,70
		PERCENTUAL PREVISTO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
5.0	REVESTIMENTO DE PISO	VALOR PREVISTO	140.340,52	140.340,52	140.340,52	46.780,17	467.801,73	-	467.801,73
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
6.0	REVESTIMENTO DE FACHADA	VALOR PREVISTO	-	11.897,15	35.691,44	11.897,15	59.485,74	-	59.485,74
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	2.772,02	6.930,05	4.158,03	13.860,10	-	13.860,10
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
8.0	FORROS	VALOR PREVISTO	11.417,10	34.251,30	45.668,41	22.834,20	114.171,02	-	114.171,02
		PERCENTUAL PREVISTO	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
9.0	COBERTURA E TELHADOS	VALOR PREVISTO	-	19.884,69	28.406,70	8.522,01	56.813,39	-	56.813,39
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	35,00%	50,00%	15,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
10.0	ARREMATAS E BANCADAS	VALOR PREVISTO	897,70	2.693,09	3.590,79	1.795,40	8.976,98	-	8.976,98
		PERCENTUAL PREVISTO	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	VALOR PREVISTO	24.401,89	195.215,10	195.215,10	73.205,66	488.037,76	-	488.037,76
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	40,00%	40,00%	15,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
12.0	VIDROS	VALOR PREVISTO	3.496,60	24.476,18	31.469,37	10.489,79	69.931,94	-	69.931,94
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	35,00%	45,00%	15,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	VALOR PREVISTO	8.134,50	16.268,99	16.268,99	13.557,49	54.229,98	-	54.229,98
		PERCENTUAL PREVISTO	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	89.817,21	107.780,65	107.780,65	53.890,33	359.268,84	-	359.268,84
		PERCENTUAL PREVISTO	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
15.0	TELEFONIA E LÓGICA	VALOR PREVISTO	21.934,38	26.321,26	26.321,26	13.160,63	87.737,53	-	87.737,53
		PERCENTUAL PREVISTO	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
16.0	AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	6.440,01	45.080,08	45.080,08	32.200,06	128.800,23	-	128.800,23
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
17.0	SEGURANÇA	VALOR PREVISTO	4.571,76	32.002,34	32.002,34	22.858,81	91.435,25	-	91.435,25
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
18.0	SONORIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	200,07	400,13	2.000,67	1.400,47	4.001,33	-	4.001,33
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	10,00%	50,00%	35,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
19.0	PINTURA	VALOR PREVISTO	-	14.408,43	28.816,87	28.816,87	72.042,17	-	72.042,17
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
20.0	LIMPEZA	VALOR PREVISTO	145,74	145,74	582,98	2.040,42	2.914,89	-	2.914,89
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	5,00%	20,00%	70,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
21.0	PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	-	-	-	6.764,97	6.764,97	-	6.764,97
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
22.0	ADMINISTRAÇÃO	VALOR PREVISTO	26.409,85	26.409,85	26.409,85	13.204,93	92.434,48	-	92.434,48
		PERCENTUAL PREVISTO	28,57%	28,57%	28,57%	14,29%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-
GERAL		VALOR PREVISTO	498.356,98	849.522,56	886.444,19	465.598,82	2.699.922,54	-	2.699.922,54
		PERCENTUAL PREVISTO	18,46%	31,46%	32,83%	17,24%	TOTAL DA OBRA	-	100%
		VALOR REALIZADO	-	49,92%	82,76%	100,00%	-	-	-