

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANARANA

		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR PREVISTO	98.979,38	-	-	-	-	-	-	98.979,38		98.979,38
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	VALOR PREVISTO	242.095,48	-	-	-	-	-	-	242.095,48		242.095,48
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
3	LOCAÇÃO DA OBRA	VALOR PREVISTO	16.103,88	-	-	-	-	-	-	16.103,88		16.103,88
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
4	MÓDULO 01 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	100.196,62	149.168,66	34.548,15	-	-	-	-	283.913,43		283.913,43
		PERCENTUAL PREVISTO	35,29%	52,54%	12,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
4.1	ESCAVAÇÕES PARA FUNDACAO	VALOR PREVISTO	16.335,67	-	-	-	-	-	-	16.335,67		16.335,67
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
4.2	INFRA-ESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	67.027,16	67.027,16	-	-	-	-	-	134.054,32		134.054,32
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
4.3	INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	16.833,79	67.335,15	-	-	-	-	-	84.168,93		84.168,93
		PERCENTUAL PREVISTO	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
4.4	INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	14.806,35	34.548,15	-	-	-	-	49.354,50		49.354,50
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
5	MÓDULO 01 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	42.359,87	95.678,56	-	-	-	-	138.038,43		138.038,43
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,69%	69,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
5.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	25.239,27	25.239,27	-	-	-	-	50.478,54		50.478,54
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
5.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	17.120,60	39.948,07	-	-	-	-	57.068,68		57.068,68
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
5.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	30.491,22	-	-	-	-	30.491,22		30.491,22
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
6	MÓDULO 02 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	111.942,39	142.028,03	42.198,45	-	-	-	-	296.168,87		296.168,87
		PERCENTUAL PREVISTO	37,80%	47,96%	14,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
6.1.1	ESCAVAÇÕES PARA FUNDACAO	VALOR PREVISTO	18.257,89	-	-	-	-	-	-	18.257,89		18.257,89
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
6.1.2	INFRA-ESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	70.990,63	70.990,63	-	-	-	-	-	141.981,26		141.981,26
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%

ANEXO XI  
CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANARANA

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6.1.3	INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	22.693,86	52.952,35	-	-	-	-	-	75.646,22			75.646,22
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6.1.4	INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	18.085,05	42.198,45	-	-	-	-	60.283,50			60.283,50
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7	MÓDULO 02 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	34.874,61	76.492,50	-	-	-	-	111.367,11			111.367,11
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,31%	68,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	22.385,45	22.385,45	-	-	-	-	44.770,90			44.770,90
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	12.489,16	29.141,37	-	-	-	-	41.630,53			41.630,53
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	24.965,68	-	-	-	-	24.965,68			24.965,68
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8	MÓDULO 03 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	74.129,04	92.432,57	24.147,62	-	-	-	-	190.709,22			190.709,22
		PERCENTUAL PREVISTO	38,87%	48,47%	12,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.1	ESCAVAÇÕES PARA FUNDACAO	VALOR PREVISTO	11.442,70	-	-	-	-	-	-	11.442,70			11.442,70
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.2	INFRA-ESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	48.138,40	48.138,40	-	-	-	-	-	96.276,80			96.276,80
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.3	INFRA-ESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	14.547,94	33.945,19	-	-	-	-	-	48.493,13			48.493,13
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.4	INFRA-ESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	10.348,98	24.147,62	-	-	-	-	34.496,59			34.496,59
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9	MÓDULO 03 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	29.990,17	64.002,68	-	-	-	-	93.992,85			93.992,85
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,91%	68,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	20.318,17	20.318,17	-	-	-	-	40.636,34			40.636,34
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	9.672,00	22.568,00	-	-	-	-	32.240,01			32.240,01
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANARANA

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
9.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	21.116,50	-	-	-	-	21.116,50		21.116,50	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
10	PISOS E REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	61.965,78	61.965,78	-	-	123.931,57		123.931,57	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
11	PAREDES E PAINÉIS	VALOR PREVISTO	-	-	-	400.404,55	-	-	-	400.404,55		400.404,55	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
12	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	17.330,94	17.330,94	34.661,89		34.661,89	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
13	ESQUADRIAS E VIDROS	VALOR PREVISTO	-	-	-	140.018,62	140.018,62	-	-	280.037,24		280.037,24	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
14	FORRO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	26.188,76	26.188,76	52.377,51		52.377,51	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
15	REVESTIMENTO DE FACHADA	VALOR PREVISTO	-	-	-	124.288,66	497.154,65	-	-	621.443,31		621.443,31	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	VALOR PREVISTO	9.687,04	29.061,13	29.061,13	29.061,13	38.748,17	29.061,13	29.061,13	193.740,85		193.740,85	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.1	REDE DE ÁGUA FRIA	VALOR PREVISTO	1.333,37	4.000,12	4.000,12	4.000,12	5.333,50	4.000,12	4.000,12	26.667,48		26.667,48	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.2	REDE DE ESGOTO	VALOR PREVISTO	1.344,67	4.034,00	4.034,00	4.034,00	5.378,67	4.034,00	4.034,00	26.893,34		26.893,34	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO	VALOR PREVISTO	2.022,76	6.068,29	6.068,29	6.068,29	8.091,05	6.068,29	6.068,29	40.455,24		40.455,24	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.4	CAIXAS SIFONADAS E RALOS	VALOR PREVISTO	18,29	54,88	54,88	54,88	73,17	54,88	54,88	365,85		365,85	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.5	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	VALOR PREVISTO	2.602,28	7.806,85	7.806,85	7.806,85	10.409,13	7.806,85	7.806,85	52.045,65		52.045,65	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.6	RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO	2.365,66	7.096,99	7.096,99	7.096,99	9.462,66	7.096,99	7.096,99	47.313,29		47.313,29	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	18.304,01	54.912,02	54.912,02	54.912,02	73.216,03	54.912,02	54.912,02	366.080,15		366.080,15	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			100,00%

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANARANA

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
17.1	LUMINÁRIAS	VALOR PREVISTO	5.888,11	17.664,32	17.664,32	17.664,32	23.552,42	17.664,32	17.664,32	117.762,11		117.762,11
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
17.2	ILUMINAÇÃO	VALOR PREVISTO	3.491,68	10.475,04	10.475,04	10.475,04	13.966,71	10.475,04	10.475,04	69.833,57		69.833,57
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
17.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS	VALOR PREVISTO	1.489,99	4.469,97	4.469,97	4.469,97	5.959,96	4.469,97	4.469,97	29.799,79		29.799,79
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
17.4	REDE DE BAIXA TENSÃO	VALOR PREVISTO	1.422,85	4.268,54	4.268,54	4.268,54	5.691,38	4.268,54	4.268,54	28.456,91		28.456,91
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
17.5	INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA	VALOR PREVISTO	229,05	687,14	687,14	687,14	916,19	687,14	687,14	4.580,96		4.580,96
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
17.6	ALIMENTADORES	VALOR PREVISTO	2.561,08	7.683,24	7.683,24	7.683,24	10.244,33	7.683,24	7.683,24	51.221,63		51.221,63
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
17.7	ELETRICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	3.221,26	9.663,78	9.663,78	9.663,78	12.885,04	9.663,78	9.663,78	64.425,18		64.425,18
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
18	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	VALOR PREVISTO	2.700,17	8.100,51	8.100,51	8.100,51	10.800,68	8.100,51	8.100,51	54.003,41		54.003,41
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
18.1	REDE - LÓGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	1.130,22	3.390,65	3.390,65	3.390,65	4.520,87	3.390,65	3.390,65	22.604,35		22.604,35
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
18.2	INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV	VALOR PREVISTO	396,28	1.188,83	1.188,83	1.188,83	1.585,10	1.188,83	1.188,83	7.925,50		7.925,50
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
18.3	LÓGICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	756,18	2.268,54	2.268,54	2.268,54	3.024,72	2.268,54	2.268,54	15.123,61		15.123,61
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
18.4	REDE DE CFTV	VALOR PREVISTO	145,56	436,67	436,67	436,67	582,22	436,67	436,67	2.911,12		2.911,12
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
18.5	INFRA ESTRUTURA - SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA	VALOR PREVISTO	96,20	288,59	288,59	288,59	384,78	288,59	288,59	1.923,91		1.923,91
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
18.6	ENTRADA LOGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	175,75	527,24	527,24	527,24	702,98	527,24	527,24	3.514,92		3.514,92
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANARANA

		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	3.018,47	9.055,40	9.055,40	9.055,40	12.073,87	9.055,40	9.055,40	60.369,33		60.369,33
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19.1	INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	2.850,32	8.550,96	8.550,96	8.550,96	11.401,29	8.550,96	8.550,96	57.006,43		57.006,43
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19.2	DRENO - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	168,15	504,44	504,44	504,44	672,58	504,44	504,44	3.362,90		3.362,90
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	10.165,30	40.661,19	-	-	50.826,49		50.826,49
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.1	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	8.564,88	34.259,53	-	-	42.824,41		42.824,41
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%					100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.2	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	VALOR PREVISTO	-	-	-	716,51	2.866,05	-	-	3.582,56		3.582,56
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.3	EXTINTORES	VALOR PREVISTO	-	-	-	883,90	3.535,62	-	-	4.419,52		4.419,52
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	12.546,74	18.820,10	25.093,47	6.273,37	62.733,68		62.733,68
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22	GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	VALOR PREVISTO	-	-	-	60.885,35	97.610,84	116.744,44	29.186,11	304.426,74		304.426,74
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22.1	INFRA-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	2.513,13	10.052,50	-	-	12.565,63		12.565,63
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%					100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22.2	SISTEMA FOTOVOLTAICO	VALOR PREVISTO	-	-	-	58.372,22	87.558,33	116.744,44	29.186,11	291.861,11		291.861,11
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
23	ARREMATAS E SOLEIRAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	5.092,85	5.092,85	6.790,46	16.976,15		16.976,15
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
24	PINTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	13.153,48	19.730,22	26.306,95	6.576,74	65.767,38		65.767,38
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
25	COBERTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	35.893,80	179.469,00	143.575,20	358.937,99		358.937,99
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
26	LOUCAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	31.734,30	31.734,30		31.734,30
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANARANA

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
26	SINALIZAÇÃO	VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	
27	SINALIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	4.966,79	4.966,79	4.966,79	4.966,79	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	
28	LIMPEZA GERAL	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	5.416,32	5.416,32	5.416,32	5.416,32	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	
29	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	29.044,80	88.194,11	162.941,97	96.350,92	111.664,66	27.451,71	27.451,71	543.099,87	543.099,87	543.099,87	
		PERCENTUAL PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.1	ALVENARIA	VALOR PREVISTO	25.552,54	31.940,68	51.105,09	12.776,27	6.388,14	-	-	127.762,72	127.762,72	127.762,72	
		PERCENTUAL PREVISTO	20,00%	25,00%	40,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.2	REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	9.897,90	12.372,38	17.321,33	9.897,90	-	-	49.489,51	49.489,51	49.489,51	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	20,00%	25,00%	35,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.3	PINTURA ÁREA EXTERNA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	16.038,29	16.038,29	32.076,58	32.076,58	32.076,58	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.4	FECHAMENTOS EXTERNOS	VALOR PREVISTO	3.492,26	6.984,51	10.476,77	20.953,53	20.953,53	3.492,26	3.492,26	69.845,11	69.845,11	69.845,11	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	30,00%	5,00%	5,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.5	RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO	-	29.125,30	58.250,60	14.562,65	43.687,95	-	-	145.626,50	145.626,50	145.626,50	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	20,00%	40,00%	10,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	VALOR PREVISTO	-	10.245,71	30.737,13	30.737,13	30.737,13	-	-	102.457,11	102.457,11	102.457,11	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.7	ELEMENTOS DECORATIVOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	1.757,18	1.757,18	3.514,37	3.514,37	3.514,37	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
29.8	PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	6.163,99	6.163,99	12.327,97	12.327,97	12.327,97	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
30	ADMINISTRAÇÃO	VALOR PREVISTO	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	18.837,91	244.892,84	244.892,84	244.892,84	
		PERCENTUAL PREVISTO	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	7,69%	-	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
GERAL	GERAL	VALOR PREVISTO	743.877,10	717.852,90	638.814,81	1.058.584,27	1.201.127,27	562.483,01	425.457,67	5.348.197,03	-	5.348.197,03	
		PERCENTUAL PREVISTO	13,91%	13,42%	11,94%	19,79%	22,46%	10,52%	7,96%	TOTAL DA OBRA	-	-	100%
		PERCENTUAL ACUMULADO	-	27,33%	39,28%	59,07%	81,53%	92,04%	100,00%	-	-	-	