

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR PREVISTO	374.823,81	-	-	-	-	-	-	374.823,81		374.823,81
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	VALOR PREVISTO	242.095,48	-	-	-	-	-	-	242.095,48		242.095,48
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	VALOR PREVISTO	16.103,88	-	-	-	-	-	-	16.103,88		16.103,88
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
4	MÓDULO 01 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	54.707,18	49.909,09	-	-	-	-	-	104.616,26		104.616,26
		PERCENTUAL PREVISTO	52,29%	47,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
4.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	13.919,24	-	-	-	-	-	-	13.919,24		13.919,24
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
4.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	37.747,55	37.747,55	-	-	-	-	-	75.495,10		75.495,10
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
4.3	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	3.040,38	12.161,53	-	-	-	-	-	15.201,92		15.201,92
		PERCENTUAL PREVISTO	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
5	MÓDULO 01 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	42.359,87	95.678,56	-	-	-	-	138.038,43		138.038,43
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,69%	69,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
5.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	25.239,27	25.239,27	-	-	-	-	50.478,54		50.478,54
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
5.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	17.120,60	39.948,07	-	-	-	-	57.068,68		57.068,68
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
5.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	30.491,22	-	-	-	-	30.491,22		30.491,22
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6	MÓDULO 02 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	36.888,96	30.730,45	-	-	-	-	-	67.619,41		67.619,41
		PERCENTUAL PREVISTO	54,55%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	10.030,81	-	-	-	-	-	-	10.030,81		10.030,81
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	23.953,93	23.953,93	-	-	-	-	-	47.907,87		47.907,87
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6.3	PREPARO E BOTA-FOPA	VALOR PREVISTO	2.904,22	6.776,52	-	-	-	-	-	9.680,74		9.680,74
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
7	MÓDULO 02 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	34.874,61	76.492,50	-	-	-	-	111.367,11		111.367,11	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,31%	68,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	22.385,45	22.385,45	-	-	-	-	44.770,90		44.770,90	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	12.489,16	29.141,37	-	-	-	-	41.630,53		41.630,53	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	24.965,68	-	-	-	-	24.965,68		24.965,68	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8	MÓDULO 03 - INFRA ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	43.507,83	31.030,00	-	-	-	-	-	74.537,83		74.537,83	
		PERCENTUAL PREVISTO	58,37%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, PREPARO	VALOR PREVISTO	16.285,03	-	-	-	-	-	-	16.285,03		16.285,03	
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.2	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIRETAS e CINTAMENTO	VALOR PREVISTO	24.367,40	24.367,40	-	-	-	-	-	48.734,80		48.734,80	
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8.3	REATERRO E BOTA-FORA	VALOR PREVISTO	2.855,40	6.662,60	-	-	-	-	-	9.518,00		9.518,00	
		PERCENTUAL PREVISTO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9	MÓDULO 03 - SUPER-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	29.990,17	64.002,68	-	-	-	-	93.992,85		93.992,85	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	31,91%	68,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.1	SUPERESTRUTURA - FORMAS	VALOR PREVISTO	-	20.318,17	20.318,17	-	-	-	-	40.636,34		40.636,34	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.2	SUPERESTRUTURA - ARMADURAS	VALOR PREVISTO	-	9.672,00	22.568,00	-	-	-	-	32.240,01		32.240,01	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9.3	SUPERESTRUTURA - CONCRETO	VALOR PREVISTO	-	-	21.116,50	-	-	-	-	21.116,50		21.116,50	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
10	PISOS E REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	43.910,94	43.910,94	-	-	87.821,88		87.821,88	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
11	PAREDES E PAINÉIS	VALOR PREVISTO	-	-	-	388.714,22	-	-	-	388.714,22		388.714,22	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
12	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	17.330,94	17.330,94	34.661,89		34.661,89	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
13	ESQUADRIAS E VIDROS	VALOR PREVISTO	-	-	-	141.643,22	141.643,22	-	-	283.286,44		283.286,44	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
14	FORRO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	26.750,36	26.750,36	53.500,71		53.500,71	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
15	REVESTIMENTO DE FACHADA	VALOR PREVISTO	-	-	-	125.682,67	502.730,69	-	-	628.413,36		628.413,36	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	VALOR PREVISTO	10.457,90	31.373,70	31.373,70	31.373,70	41.831,60	31.373,70	31.373,70	209.157,98		209.157,98	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.1	REDE DE ÁGUA FRIA	VALOR PREVISTO	1.630,68	4.892,05	4.892,05	4.892,05	6.522,74	4.892,05	4.892,05	32.613,69		32.613,69	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.2	REDE DE ESGOTO	VALOR PREVISTO	1.503,48	4.510,44	4.510,44	4.510,44	6.013,92	4.510,44	4.510,44	30.069,58		30.069,58	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO	VALOR PREVISTO	1.898,71	5.696,14	5.696,14	5.696,14	7.594,85	5.696,14	5.696,14	37.974,25		37.974,25	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.4	CAIXAS SIFONADAS E RALOS	VALOR PREVISTO	34,44	103,32	103,32	103,32	137,75	103,32	103,32	688,77		688,77	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.5	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	VALOR PREVISTO	2.914,92	8.744,76	8.744,76	8.744,76	11.659,68	8.744,76	8.744,76	58.298,40		58.298,40	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16.6	RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO	2.475,66	7.426,99	7.426,99	7.426,99	9.902,66	7.426,99	7.426,99	49.513,29		49.513,29	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	17.976,98	53.930,94	53.930,94	53.930,94	71.907,92	53.930,94	53.930,94	359.539,58		359.539,58	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17.1	LUMINÁRIAS	VALOR PREVISTO	4.977,15	14.931,44	14.931,44	14.931,44	19.908,59	14.931,44	14.931,44	99.542,95		99.542,95	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17.2	ILUMINAÇÃO	VALOR PREVISTO	3.462,89	10.388,67	10.388,67	10.388,67	13.851,56	10.388,67	10.388,67	69.257,82		69.257,82	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADA	VALOR PREVISTO	1.122,51	3.367,53	3.367,53	3.367,53	4.490,03	3.367,53	3.367,53	22.450,17		22.450,17	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%	

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
17.3	REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADORES	VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	
17.4	REDE DE BAIXA TENSÃO	VALOR PREVISTO	1.409,41	4.228,23	4.228,23	4.228,23	5.637,64	4.228,23	4.228,23	28.188,21	-	28.188,21	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
17.5	INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA	VALOR PREVISTO	219,23	657,70	657,70	657,70	876,93	657,70	657,70	4.384,66	-	4.384,66	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
17.6	ALIMENTADORES	VALOR PREVISTO	3.564,22	10.692,66	10.692,66	10.692,66	14.256,88	10.692,66	10.692,66	71.284,41	-	71.284,41	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
17.7	ELETRICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	3.221,57	9.664,71	9.664,71	9.664,71	12.886,27	9.664,71	9.664,71	64.431,37	-	64.431,37	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
18	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	VALOR PREVISTO	2.985,47	8.956,41	8.956,41	8.956,41	11.941,89	8.956,41	8.956,41	59.709,43	-	59.709,43	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
18.1	REDE - LÓGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	1.282,19	3.846,57	3.846,57	3.846,57	5.128,76	3.846,57	3.846,57	25.643,78	-	25.643,78	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
18.2	INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV	VALOR PREVISTO	378,73	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.514,93	1.136,20	1.136,20	7.574,67	-	7.574,67	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
18.3	LÓGICA - EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	878,47	2.635,41	2.635,41	2.635,41	3.513,89	2.635,41	2.635,41	17.569,43	-	17.569,43	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
18.4	REDE DE CFTV	VALOR PREVISTO	146,06	438,17	438,17	438,17	584,23	438,17	438,17	2.921,16	-	2.921,16	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
18.5	INFRA ESTRUTURA - SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA	VALOR PREVISTO	130,75	392,24	392,24	392,24	522,99	392,24	392,24	2.614,94	-	2.614,94	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
18.6	ENTRADA LOGICA E TELEFONIA	VALOR PREVISTO	169,27	507,82	507,82	507,82	677,09	507,82	507,82	3.385,45	-	3.385,45	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	2.361,11	7.083,33	7.083,33	7.083,33	9.444,44	7.083,33	7.083,33	47.222,22	-	47.222,22	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
19.1	INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	2.146,59	6.439,78	6.439,78	6.439,78	8.586,37	6.439,78	6.439,78	42.931,85	-	42.931,85	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
19.2	DRENO - AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	214,52	643,56	643,56	643,56	858,07	643,56	643,56	4.290,37	-	4.290,37	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	-	100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
20	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	12.909,21	51.636,85	-	-	64.546,06		64.546,06	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.1	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	11.104,15	44.416,61	-	-	55.520,76		55.520,76	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%					100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.2	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	VALOR PREVISTO	-	-	-	794,88	3.179,54	-	-	3.974,42		3.974,42	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20.3	EXTINTORES	VALOR PREVISTO	-	-	-	1.010,18	4.040,70	-	-	5.050,88		5.050,88	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	13.120,04	19.680,06	26.240,08	6.560,02	65.600,19		65.600,19	
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22	GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	VALOR PREVISTO	-	-	-	60.872,70	97.559,26	116.745,24	29.186,31	304.363,51		304.363,51	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22.1	INFRA-ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	2.500,08	10.000,33	-	-	12.500,41		12.500,41	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%					100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22.2	SISTEMA FOTOVOLTAICO	VALOR PREVISTO	-	-	-	58.372,62	87.558,93	116.745,24	29.186,31	291.863,10		291.863,10	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
23	ARREMATAS E SOLEIRAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	2.624,78	2.624,78	3.499,70	8.749,25		8.749,25	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
24	PINTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	13.153,48	19.730,22	26.306,95	6.576,74	65.767,38		65.767,38	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
25	COBERTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	35.893,80	179.469,00	143.575,20	358.937,99		358.937,99	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
26	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	31.734,30	31.734,30		31.734,30	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
27	SINALIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	9.783,07	9.783,07		9.783,07	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
28	LIMPEZA GERAL	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	5.416,32	5.416,32		5.416,32	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	VALOR PREVISTO				153.311,43	383.278,57	153.311,43	76.655,71	766.557,14		766.557,14	
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%	

## ANEXO XI

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LAPÃO

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29.1	ALVENARIA	VALOR PREVISTO	-	-	-	53.990,88	134.977,20	53.990,88	26.995,44	269.954,41		269.954,41
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.2	REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	10.065,23	25.163,07	10.065,23	5.032,61	50.326,14		50.326,14
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%			20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.3	PINTURA ÁREA EXTERNA	VALOR PREVISTO	-	-	-	6.672,99	16.682,48	6.672,99	3.336,50	33.364,96		33.364,96
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.4	FECHAMENTOS EXTERNOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	13.431,24	33.578,09	13.431,24	6.715,62	67.156,18		67.156,18
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.5	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E DEPOSITÁRIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	29.125,30	72.813,25	29.125,30	14.562,65	145.626,50		145.626,50
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.6	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO E CASA DE BOMBAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	11.479,56	28.698,89	11.479,56	5.739,78	57.397,78		57.397,78
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	VALOR PREVISTO	-	-	-	24.362,07	60.905,16	24.362,07	12.181,03	121.810,33		121.810,33
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.8	ELEMENTOS DECORATIVOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	702,87	1.757,18	702,87	351,44	3.514,37		3.514,37
		PERCENTUAL PREVISTO		0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
29.9	PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	-	-	-	3.481,30	8.703,24	3.481,30	1.740,65	17.406,48		17.406,48
		PERCENTUAL PREVISTO				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
30	ADMINISTRAÇÃO	VALOR PREVISTO	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	37.675,82	18.837,91	244.892,84		244.892,84
		PERCENTUAL PREVISTO	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	7,69%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
GERAL	VALOR PREVISTO	839.584,43	357.914,39	375.193,95	1.092.338,11	1.471.490,03	687.798,97	477.250,96	5.301.570,84	-	5.301.570,84	
	PERCENTUAL PREVISTO	15,84%	6,75%	7,08%	20,60%	27,76%	12,97%	9,00%	TOTAL DA OBRA		100%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		22,59%	29,66%	50,27%	78,02%	91,00%	100,00%				